

أولاً: المتابعة والتقويم

1. متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2023 (حتى 2023/12/31)

الجهة الممولة		الجهة المنفذه		حالة الصرف		التكلفة		سبب عدم التنفيذ		نسبة التنفيذ		حالة المشروع		اسم مكون البرنامج/ المشروع		اسم البرنامج		المجال التنموي	
غير الهيئة المحطية	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م
غير الهيئة المحطية	قيمة المساهمة	اسم الجهة	قيمة المساهمة	اسم الجهة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م
	\$1000 X		1000 \$																
0	-	تطويري	35	تطويري	اداري مالي فني	بلدية عقربا	دارة التنظيم والمشاريع من خلال شركات استثماريه	35	60	-	قيد التنفيذ	جزئي			دراسات بحث وتطوير - دراسات فنية اولية.	AQM-IS-01-01	انشاء بنية تحتية لخدمات الصرف الصحي وصرف مياه الامطار	التبني والبنى التحتية	
288	الحكم المحلي ومساهمات المواطنين	تخطي	364	تخطي	اداري مالي فني	الحكم المحلي ومساهمات مواطنين	دارة التنظيم والمشاريع من خلال شركة مقاولات	652	1400		قيد التنفيذ	جزئي وقيد التنفيذ			1- تطوير وتأهيل شبكة الطرق.	AQM-IS-02-A	تصميم شبكة		



0	-	0	0	تشغيلي	اداري	وزارة الحكم المحلي.	ادارة التنظيم والمشاريع مائدة	0	15	توقف اعمال التسمية الافسطينية	قيد التنفيذ	قيد التنفيذ	AQM-IS-02-B	2- توسعة المخطط الهيكلي.	AQM-IS-02	الطرق الداخلية في المدينة
-	-	85	85	تشغيلي	اداري مالي فني	ادارة التنظيم والمشاريع	ادارة التنظيم والمشاريع	85	150	-	منفذ	جزئي	AQM-IS-02-C	3- فتح طرق جديدة.	AQM-IS-02	
5	-	0	0	تشغيلي	اداري مالي فني	مجلس التفاتيات الصحية - نابلس	ادارة الصحة	5	5	-	جزئي	قيد التنفيذ	AQM-IS-03-C	1- زيادة عدد الحارات.	AQM-IS-03	تحسين وتطوير ادارة التفاتيات الصحية والعمل على توفير مكب قانوني
275	المستورق العربي للاتهام الاقتصادي والاجتماعي	75	75	تشغيلي	اداري مالي فني	ادارة التنظيم والمشاريع وقسم الصحة	ادارة التنظيم والمشاريع وقسم الصحة	350	350	تأخر وصول السيارات من الخارج نتيجة الظروف في المنطقة	جزئي	قيد التنفيذ	AQM-IS-03-D	2- توفير سيارتي جمع تفاتيات.	AQM-IS-03	
88	سلطة الطاقة	71	71	ربحي	اداري مالي فني	سلطة الطاقة صندوق الالبيات	قسم الكهرباء	159	200	قيد التنفيذ	قيد التنفيذ	قيد التنفيذ	AQM-IS-04-A	تركيب محطات لشبكات الضغط المنخفض وتوسيع الشبكة.	AQM-IS-04	تطوير شبكة الكهرباء وتحسين قوتها
33	-	55	55	ربحي	اداري مالي فني	مؤسسة ضد اللوج	قسم المياه	88	125	قيد التنفيذ	قيد التنفيذ	قيد التنفيذ	AQM-IS-05-A	1- صيانة شبكة المياه وتوسيعها.	AQM-IS-05	تطوير شبكة المياه وتحسين



2. ملخص تقييم مستوى الانجاز


ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2023						
التوصيات	الاسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر او تحقيق تقدم جزئي	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	مؤشرات القياس	البرنامج
		93%	0.58	0	1	مجال البيئة و البنى التحتية
						درست بحث وتطوير - دراسات فنية اولية.
		101.6%	63	60	طول الطرق المعبدة	2. تطوير وتأهيل شبكة الطرق الداخلية
	توقف اوصول التسوية الفلستينية في عقربا	0%	2كم6.5	2كم5	2كم5	3.توسعة المخطط الهيكلي



التوصيات

ملخص تقييم مستوى الأجزاء للعام 2023

البرامج	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	نسبة الأجزاء من القيمة المنشودة خلال العام	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر أو تحقيق تقدم جزئي
البرامج	طول الطرق	25	33	%110	
	عدد الحاويات	300	315	%100	
	1	0	0.5	%50	تم شحن سيارات التفريات وفي انتظار استلام السيارات والتساخير الحاصل نتيجة الظروف السياسية في المنطقة.
	4. شق طرق جديدة				
تطوير البنية التحتية للتعليم المهني	7. تركيب محطات الرفع المنخفض وتوسيع الشبكة	90	92	%105	
	8. صيانة شبكة المياه وتوسيعها	70	72.5	%104	
تنمية الاقتصاد المحلي	تطوير البنية التحتية الزراعية	25	25	%124	تم البدء بالمشروع قبل الموعد المخطط به
	1. صيانة المدارس	0	0.25	%48	وضع النظام التعليمي خلال عام 2023 والتغيرات الملحوظة



ملخص تقييم مستوى الاجاز للعام 2023						
التوصيات	الاسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر او تحقيق تقدم جزئي التي حصلت به.	نسبة الاجاز من القيمة المنشودة خلال العام	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	مؤشرات القياس	البرنامج
		%100	1	1	1	2. عقد دورات ارشادية
	النظام التعليمي والاختلافه وعدم الحاجة اليه حالياً لعدم وجود مستفيدين خلال العام.	%0	0.25	0	1	3. توفير البنية التحتية في المدارس خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
تطوير البناء المؤسسي وتعزيز القدرات الفنية والمالية						
		%100	0.25	0	1	دورات لموظفي البلدية بالتعاون مع المؤسسات محليا ودوليا



ثانياً: التحديث

مصفوفة خطة التنفيذ السنوية/ 2024


تضمينات لآلية التنفيذ (أبحاث) جدي/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق / عطاءه	الجهة المرشحة للتعديل				الجهة المرشحة للتنفيذ / الأثراف				خطة 2024				التكلفة التقديرية \$ X	رقم مكوّن البرنامج / الوثائق	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم البرنامج	اسم البرنامج
	غير الهيئة المحلية/الشريك	حدد الجهة	قيمة المساهمة	الهيئة المحلية	حدد بند الموازنة	نوعها	اسم الجهة	الهيئة المحلية	الصفوف الربع سنوي								
									الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول					
مقترحات ويتعلق عطاءه	250	صندوق الأرض الهيئات المحلية	75	تشغيلي	اداري سلمي قبي	صندوق الأرض الهيئات المحلية	قسم التنظيم والمشاريع	125	200	0	0	325	AQM-IS-01-A	1. تطوير وتأهيل شبكة الطرق	AQM-IS-01	تحسين شبكة الطرق الداخلية في البلدة	
مقترحات	0	الحكم المحلي	15	تشغيلي	اداري قبي	الحكم المحلي	قسم التنظيم والمشاريع	7.5	7.5	0	0	15	AQM-IS-01-B	2. توسعة المخطط الهيكلي	AQM-IS-01	تحسين شبكة الطرق الداخلية في البلدة	
بنود مرجعية	-	-	5	تشغيلي	-	-	قسم الصحة	2.5	2.5	0	0	5	AQM-IS-03-C	1. زيادة عدد الحاويات	AQM-IS-03	تحسين وتطوير ادارة التفاريات الصلبة والعمل على توفير مكب قائلوني	



تصنيفات ازمة التنفيذ (اوراسات) جوى/ مقارحات / بنود مبرجة/ وثائق / صطاءه*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة لتنفيذ الاخرى				خطة 2024					التكلفة التقدير 5 X	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم البرنامج	اسم البرنامج
	غير الجهة		الجهة المحلية		غير الجهة		الجهة المحلية		المرافق لربع سنوي									
	المحلية/البريك قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المضفي	الربح الاربع	الربح الثالث	الربح الثاني	الربح الأول	الربح الأول						
مقارحات، دراسات جوى	50	مساحة الطاقة وغيرها	50	ربحي	اداري مالي فني	مساحة الطاقة وغيرها	قسم الكهرباء	25	25	25	25	100	AQM -IS- 04	تركيب محطات الشبكات الضغط المنخفض وتوسيع الشبكة	AQM- IS-04	تطوير شبكة الكهرباء وتحسين قدرتها		
مقارحات، دراسات جوى	30	مساحة المياه وغيرها	50	ربحي	اداري مالي فني	مساحة المياه وغيرها	قسم المياه	20	20	20	20	80	AQM -IS- 05-A	صيانة شبكة المياه وتوسيعها	AQM- IS-05	تطوير شبكة المياه وتحسين قدرتها		
-	330	-	195	-	-	-	-	180	255	45	45	450	الجميع الخدمي					
مقارحات، وثائق صطاءه	50	المستوى الهولندية ومؤسسة التعاون ومركز اجك الاراضي	25	تطبيقي	اداري مالي فني	المستوى الهولندية ومؤسسة التعاون ومركز اجك الاراضي	قسم التنظيم والمشاريع	0	75	0	0	75	AQM -ED- 01-A	1.شق طرق زراعية	AQM- ED-01	تطوير البنية التحتية الزراعية		



تصنيفات الأمانة للتخطيط (إرسادات جديى / مقترحات / بنود مرجعية / وثائق / عطاء*)	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ / الإشراف				خطة 2024					التكلفة التقديرية	رقم المشروع / البرنامج	اسم مشور البرنامج / المشروع	رقم البرنامج	اسم البرنامج
	غير الهيئة		الهيئة المحلية		غير الهيئة		الهيئة المحلية		الصرف الربع سنوي									
	قيمة المساهمة	حد الجهة	قيمة المساهمة	حد بند الموازنة	اسم الجهة	قسم التنظيم والمشاريع	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الربع الأول							
مقترحات، ووثائق عطاء	150	المستقبلية الهولندية ومؤسسة التعاون ومركز اجكث الاراضى ووزارة الزراعة	0	تشغيلي	اداري مالي قسي	قسم التنظيم والمشاريع	75	75	0	0	150	AQM-ED-01-B	2.استصلاح الاراضى الزراعية					تطوير وتحسين البنية التحتية لتقاطع الصحي
-	200	صندوق الاقصى ووزارة الصحة	25	-	صندوق الاقصى ووزارة الصحة	قسم التنظيم والمشاريع	75	150	0	0	225							
مقترحات، ووثائق عطاء	120		30	تطويري	اداري مالي قسي	قسم التنظيم والمشاريع	150	0	0	0	150	AQM-SD-01-A	تطوير وتوسعة المراكز الصحية ورفدها بالكوادر					
-	120		30	-	-	-	150	0	0	0	150							
مقترحات	10	الجمعية المحلي	10	تشغيلي	اداري مالي قسي	قسم التنظيم والمشاريع	5	5	3	7	20	AQM-SD-02-A	1.صيانة المدارس					
مقترحات	5	-	0	تطويري	-	العلاقات العامة	5	0	0	0	5	AQM-SD-02-B	2.افتتاح مركز تدريب مهني					



تخصصات اولى التمهيد (دراسات) / مقترحات / بنود مرفوعة / وثائق / عطاء*	الجهة المرشحة للتحويل				الجهة المرشحة للتقديم / الأثراف				خطة 2024				التكلفة التقديرية X	رقم الوثيقة / رقم الوثيقة / رقم الوثيقة	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم البرنامج	اسم البرنامج	
	غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		الربع الثاني		الربع الثالث							الربع الأول
	قيمة المساهمة	حد الجهة	قيمة المساهمة	حد بند الموازنة	اسم الجهة	نوعها	حد القسم المحلي	اسم الجهة	الربع الرابع	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الأول						
مقترحات	-	-	1	تطوير	-	-	المعاملات العامة	-	1	0	0	0	1	AQM-SD-02-C	3. عقد دورات ارشادية.			
وثائق عطاء	150	المجتمع المحلي	30	تنفيذي	اداري مالي قني	المجتمع المحلي والحكم المحلي ووزارات التربية والتعليم	قسم التنظيم والمشاريع	90	90	0	0	0	180	AQM-SD-02-E	4. بناء طابق اضافي للمدرسة الكروم			
-	165	-	41	-	-	-	-	101	95	3	7	206	-	-	المجموع الجزائي			
مقترحات ووثائق عطاء	175	المجتمع المحلي ووزارة الشباب والرياضة	175	تطويري	اداري مالي قني	المجتمع المحلي ووزارة الشباب والرياضة	قسم التنظيم والمشاريع	200	120	30	0	350	AQM-SD-03	انشاء ملعب كرة قدم سباغي وتطوير نادي شباب عوريا	AQM-HCD-03	تطوير قطاع الشباب والرياضة		
-	175	-	175	-	-	-	-	200	120	30	0	350	-	-	المجموع الجزائي			



تصنيفات لازمة للتطبيق (دراسات جدوى / مقترحات / بنود مرجعية / وثائق عطاء) *	الجهة المرشحة للمعايير				الجهة المرشحة للتطبيق / الإشراف				خطة 2024					التكلفة التقديرية X \$1000	رقم البرنامج المشاريع / المشروع	اسم البرنامج	رقم البرنامج	اسم البرنامج
	غير الهيئة المحلية / الشريكة		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية / الشريكة		الهيئة المحلية		الصرف الربع سنوي									
	قيمة المساهمة	حد الجهة	قيمة المساهمة	حد بند الموازنة	نوعها	اسم الجهة	حد القسم المعنى	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الربع الأول	الربع الثاني					
دراسات ومقترحات	-	-	5	تطويري	اداري وقي	الدفاع المدني	المعدات العامة وقسم التنظيم والمشروع	0	0	0	5	5	16	AQM- MD- 01-A	1. افتتاح مكتب سلامة عامة .	AQM- MD- 01	الإدارة والحكم والرشيد	
مقترحات	-	-	10	تطويري	اداري وقي	النطاق المدني	قسم التنظيم والمشروع	0	0	10	0	10	10	AQM- MD- 01-C	1. تقرير معدات لازمة للمتطوعين ومكتب السلامة .	AQM- MD- 01	تطوير البناء المؤسسي وتعزيز القدرات الفنية والمالية	
بنود مرجعية	-	-	1	تطويري	اداري وقي	بنيات الوطن وإقليمية في الدول الجاورة والمؤسسات المعنية	الإدارة والمعدات العامة	0	1	0	0	0	1	AQM- MD- 01-A		AQM- MD- 01		
-	-	-	16	-	-	-	-	0	1	10	5	16						
990	-	-	482	-	-	-	-	706	621	88	57	1472					المجموع الجزئي	
																	مجموع اطلاق الكلي للعام	



المرفقات

✓ محضر اللقاء المجتمعي لتقييم واطلاع وتحديث الخطة